

25.12.17

Zobrazení hlavních vazeb

							2018									
							5					6				
Index	Název činnosti	Pracovníků	Doba	Rez.	Začátek	Konec	7	11	14	18	21	25	28	1	4	8
Dodav.	Směnnost		[týd.]		možný	možný										
<b>SO05-přípojkaNN</b>																
101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE	2	1	0	7.5.18	11.5.18	Přípravné a přídr práce									
	1 SO05-přípojkaNN															
301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	3	1	0	7.5.18	11.5.18	Hloubené vykopávky									
	1 SO05-přípojkaNN															
601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	2	1	1	7.5.18	11.5.18	Přemístění výkopku									
	1 SO05-přípojkaNN															
701	NÁSYPY A SKLÁDKY	1	1	1	7.5.18	11.5.18	Násypy a skládky									
	1 SO05-přípojkaNN															
3104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	2	1	0	14.5.18	18.5.18	Podklad a vedl konstr IS									
	1 SO05-přípojkaNN															
3503	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	4	1	0	21.5.18	25.5.18	Kompletní konstrukce									
	1 SO05-přípojkaNN															
3859	PŘESUN HMOT TE 3	3	1	2	14.5.18	18.5.18	Přesun hmot TE 3									
	1 SO05-přípojkaNN															
6207	SLABOPROUD VEDENÍ KABEL	2	1	0	28.5.18	1.6.18	Slaboproud vedení kabel									
	1 SO05-přípojkaNN															
6501	ZÁSYPY	2	1	0	4.6.18	8.6.18	Zásypy									
	1 SO05-přípojkaNN															
6805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	3	1	0	11.6.18	15.6.18	Podklad kom vrch vrstva									
	1 SO05-přípojkaNN															
6859	PŘESUN HMOT TE 6	2	1	2	4.6.18	8.6.18	Přesun hmot TE 6									
	1 SO05-přípojkaNN															
9107	SLABOPROUD KOMPLET VENK	1	1	2	4.6.18	8.6.18	Slaboproud komplet venk									
	1 SO05-přípojkaNN															
9505	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE	3	1	0	18.6.18	22.6.18	Vyspravení krytu živice									
	1 SO05-přípojkaNN															
9859	PŘESUN HMOT TE 9	2	1	2	4.6.18	8.6.18	Přesun hmot TE 9									
	1 SO05-přípojkaNN															
9980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	1	1	0	18.6.18	22.6.18	Výstupní kontrola									
	1 SO05-přípojkaNN															

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba - ↓