

25.12.17

Zobrazení hlavních vazeb

							2018									
							5					6				
Index	Název činnosti	Pracovníků	Doba	Rez.	Začátek	Konec	7	11	14	18	21	25	28	1	4	8
Dodav.	Směnnost		[týd.]		možný	možný										15
SO06-plyn.př																
101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE 1 SO06-plyn.př	2	1	0	7.5.18	11.5.18	Přípravné a přídr práce									
301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 SO06-plyn.př	3	1	0	7.5.18	11.5.18	Hloubené vykopávky									
601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 SO06-plyn.př	2	1	1	7.5.18	11.5.18	Přemístění výkopku									
701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 SO06-plyn.př	1	1	1	7.5.18	11.5.18	Násypy a skládky									
3104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 SO06-plyn.př	2	1	0	14.5.18	18.5.18	Podklad a vedl konstr IS									
3859	PŘESUN HMOT TE 3 1 SO06-plyn.př	3	1	1	14.5.18	18.5.18	Přesun hmot TE 3									
6108	POTRUBÍ Z PLASTU 1 SO06-plyn.př	3	1	0	21.5.18	25.5.18	Potrubí z plastu									
6258	ARMATURY, DOPLŇKY ŠACHET 1 SO06-plyn.př	2	1	0	28.5.18	1.6.18	Armatury, doplňky šachet									
6755	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 1 SO06-plyn.př	3	1	0	4.6.18	8.6.18	Podklad kom vrch vrstva									
6859	PŘESUN HMOT TE 6 1 SO06-plyn.př	2	1	2	21.5.18	25.5.18	Přesun hmot TE 6									
9108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 1 SO06-plyn.př	2	1	1	28.5.18	1.6.18	Tlak zk a dezinf potrubí									
9501	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 1 SO06-plyn.př	4	1	0	4.6.18	8.6.18	Obsypy a zásypy potrubí									
9705	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 1 SO06-plyn.př	3	1	0	11.6.18	15.6.18	Vyspravení krytu živice									
9859	PŘESUN HMOT TE 9 1 SO06-plyn.př	2	1	0	11.6.18	15.6.18	Přesun hmot TE 9									
9980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO06-plyn.př	1	1	0	11.6.18	15.6.18	Výstupní kontrola									

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba - ↓