

KZP Monolitické stropní konstrukce

	č	Práce	Popis	Předpis	Kontrolu provedl	Způsob kontroly	Četnost kontroly	Výsledek kontroly	Vyhovuje/ Nevyhovuje	Kontrolu provedl	Kontrolu prověřil	Kontrolu převzal
VSTUPNÍ KONTROLA	1	Projektová a montážní dokumentace	Úplnost a rozsah, kontrola výpisu prvků a soulad s dodávkou	ČSN 730001 ČSN 013420	stavbyvedoucí	vizuální	Při převzetí pracoviště (jednorázová)	Zápis do stavebního deníku		stavbyvedoucí	TDI	TDI
										datum	datum	datum
										podpis	podpis	podpis
	2	Převzetí pracoviště	Kontrola světlostí nosných svislých konstrukcí a jejich rozměrů. Musí být zajištěna stabilita všech nosných konstrukcí	ČSN 730210, PD, TP	stavbyvedoucí	vizuálně, měřením	Při převzetí pracoviště	Zápis do stavebního deníku		stavbyvedoucí	TDI	TDI
										datum	datum	datum
										podpis	podpis	podpis
	3	Převzetí materiálu	Kontrola materiálu- Kontrola kvality a správného množství, při přejímce bednění a výztuže	ČSN EN 10204 PD, TP	mistr	vizuálně, měřením	Při převzetí materiálu	Zápis do stavebního deníku		mistr	stavbyvedoucí	stavbyvedoucí
										datum	datum	datum
										podpis	podpis	podpis
	4	Kontrola jeřábu	Správné umístění jeřábu, kontrola dostatečné účinnosti	ČSN ISO 12 480-1, ČSN ISO 12 480-3, PD, TL jeřábu	jeřábník	vizuálně	jednorázově	Zápis do stavebního deníku		jeřábník	stavbyvedoucí	TDI
										datum	datum	datum
										podpis	podpis	podpis
MEZIOPERAČNÍ KONTROLA	5	Kontrola bednění	Kontrola bednění, správné rozmístění nosníků a stojek, dostatečná stabilita, kontrola prostupů, kontrola bezpečnostních prvků	ČSN EN 206, ČSN 13670, PD, TP	mistr	vizuálně, měřením	Po dokončení bednicích prací	Zápis do stavebního deníku		mistr	stavbyvedoucí	stavbyvedoucí
										datum	datum	datum
										podpis	podpis	podpis
	6	Kontrola výztuže	Kontrola výztuže, průmery, správné uložení, přesahy, krytí	ČSN EN 13670, ČSN EN 10204 PD, TP	stavbyvedoucí	vizuálně	při převzetí výztuže	Zápis do stavebního deníku		mistr	stavbyvedoucí	stavbyvedoucí
										datum	datum	datum
										podpis	podpis	podpis
	7	Kontrola před betonáží	Kontrola uložení všech vložek a nosníků, kontrola uložení veškeré výztuže, navlhčení stropní plochy	ČSN EN 13670. ČSN EN 10204, PD, TP	stavbyvedoucí	vizuálně	před betonáží	Zápis do stavebního deníku		stavbyvedoucí	TDI	TDI
										datum	datum	datum
										podpis	podpis	podpis
	8	Kontrola převzetí čerstvého betonu	Kontrola převzetí čerstvého betonu, kontrola vlastností betonové směsi (konzistence, druhá třída betonu, přísady) Zkoušení čerstvého betonu, zkoušky sednutí, zkoušení ztvrdlého betonu	ČSN EN 13670, ČSN EN 206, ČSN EN 12350-1, ČSN EN 12350-2, ČSN EN 1992-1, ČSN EN 12390-1, PD, TP	stavbyvedoucí	vizuálně	při převzetí, jednorázově	Zápis do stavebního deníku		stavbyvedoucí	TDI	TDI
										datum	datum	datum
										podpis	podpis	podpis
	9	Kontrola během betonáže	Kontrola způsobu a plynulosti betonáže, kontrola hutnění, kontrola směru betonáže, kontrola pracovních spár, kontrola výšky nadbetonávky	ČSN 13670, ČSN EN 206, ČSN EN 1992-1, TP, PD	mistr	vizuálně	namátkově během betonáže	Zápis do stavebního deníku		mistr	stavbyvedoucí	stavbyvedoucí
										datum	datum	datum
										podpis	podpis	podpis
	10	Kontrola po betonáži a ošetřování kce.	Kontrola správných rozměrů, kontrola ošetřování betonu, kontrola vlhkosti	ČSN 13670, ČSN EN 206, ČSN EN 1992-1, TP	mistr	vizuálně, měřením	po skončení betonáže	Zápis do stavebního deníku		mistr	stavbyvedoucí	stavbyvedoucí
										datum	datum	datum
										podpis	podpis	podpis
	11	Odstranění bednění	Kontrola dosažení pevnosti betonu, kontrola postupu odstraňování bednění po dané technologické pauze	ČSN 13670, ČSN EN 206, ČSN 731373, ČSN 12390-1, TP, PD	mistr	vizuálně, měřením	po skončení betonáže	Zápis do stavebního deníku		mistr	stavbyvedoucí	stavbyvedoucí
										datum	datum	datum
										podpis	podpis	podpis
VÝSTUPNÍ KONTROLA	12	Kontrola rovinnosti	kontrola rovinnosti konstrukce po odstranění podpor a po provedení betonové vrstvy	ČSN 13670, ČSN EN 206, ČSN EN 1992-1,TP, PD	stavbyvedoucí	zkouška měřením	při předání pracoviště	Zápis do stavebního deníku		stavbyvedoucí	TDI	TDI
										datum	datum	datum
										podpis	podpis	podpis
	13	Kontrola konstrukce	Celistvost konstrukce, neporušenost prvků	ČSN 13670, ČSN EN 1992-1, TP, PD	stavbyvedoucí, geodet	vizuálně, měřením	po ukončení prací	Zápis do stavebního deníku		stavbyvedoucí	TDI	TDI
										datum	datum	datum
										podpis	podpis	podpis

Vypracoval: Bc. Martin Alexa
Posoudil: PMJ
Schválil: ředitel

dne: 27.12.2017
dne: 27.12.2017
dne: 27.12.2017

podpis:
podpis:
podpis: